

# 大荔县农业农村局文件

荔农字〔2021〕196号

签发人：张国华

---

## 大荔县 2019 年度高标准农田建设项目绩效 自评报告

根据农田建设补助资金管理方法的有关要求，大荔县农业农村局对2019年高标准农田建设情况及资金使用管理情况进行了绩效评价，具体情况如下：

### 一、项目基本情况

根据渭南市农业农村局、渭南市财政局《关于下达2019年农田建设任务及部分资金计划的通知》（渭农计财〔2019〕10号）、渭南市农业农村局《关于下达2019年高标准农田建设项目计划的通知》（渭农计财〔2019〕27号），下达大荔县2019年度高标准农田建设项目2.21万亩（含高效节水灌溉1.1万亩）。总投资2752.95万元，全部为财政资金（其中中央财政资金2388.82万元，省级财政补助资金334.13万元，市级财政补助资金30万元）。2019

年度高标准农田建设地点涉及冯村镇船舍村、党川村、贺家洼村、仁庄村、新庄村、严庄村、杨家庄村、张家洼村等 8 个行政村。

## 二、项目绩效目标

为加快推进我县高标准农田建设，巩固和提高粮食生产能力，2019 年中央资金下达我县农田建设补助资金预算 2752.95 万元，绩效目标为：新建高标准农田 2.21 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；其中高效节水灌溉 1.1 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

2019 年度高标准农田建设项目，中央财政资金于 2019 年 7 月 4 日到位，到位金额 2388.82 万元；省级财政资金于 2019 年 9 月 16 日到位，到位金额 334.13 万元；市级财政资金于 2019 年 10 月 24 日到位，到位金额 30 万元。

#### 2、项目资金执行情况分析

项目资金全部用于改良土壤、修田间道路、水利措施、农田防护与生态保护、科技推广等高标准农田项目建设内容，提升农田土壤质量，节水灌溉水平，乡村公路通达等领域。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

截止目前，我县新建高标准农田 2.21 万亩，开展改良土壤、修田间道路、水利措施等基础设施建设，亩均增产 50-100 斤，粮食综合生产能力提升。新建高效节水灌溉面积 1.1 万亩，水资源

利用率提升 10%，有效提升农田灌溉和节水能力。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：绩效目标为新建高标准农田面积 2.21 万亩，我县完成高标准农田建设 2.21 万亩，任务完成率 100%。

新建高效节水灌溉 1.1 万亩，实际完成 1.1 万亩，任务完成率 100%。建设完成：水利工程：衬砌改造维修田间农渠 99 条 32.14KM；各类渠系建筑物 21 个，出水口 838 个，各类涵洞 77 座、农桥 18 座；新钻井 22 个，旧井配套 40 个；盖管理房 915.48 平方；维修改造小型抽水站 1 座；安装水肥一体化设备 2 套；修建 300m<sup>3</sup>蓄水池 2 座；铺设滴灌管道 37.99KM；架设输电线路 4.49 公里。农业工程：新建田间砂石道路 39 条共 14.24KM；新建田间泥结石生产道路 45 条共 17.11KM；土壤改良地力配肥 240 亩。林业措施：栽植绿化树木 1300 株。科技推广：技术培训 282 人。

（2）质量指标：我县 2019 年度高标准农田建设项目验收合格率达到 100%。

（3）时效性指标：我县高标准农田建设项目建设期限为 1-2 年，项目于 2020 年 11 月底全面完成建设任务。

（4）成本指标：按照实施计划，财政资金亩均补助标准  $\geq 1200$  元，符合标准。

#### 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。主要种植农作物为小麦、玉米、冬枣、果树，粮食亩均增产 50-100 斤以上，亩均增收 60-120 元，果树

增产 200 斤以上，增收 300-500 元，增值效益为年 405.93 万元。项目实施完成后，道路通达度达到 100%。

(2) 生态效益指标。高标准农田建设项目实施后，耕地质量有所提升。年节约水量 187.11 万立方米，灌溉水利用率提高 10%。

(3) 可持续影响。项目实施区农业种植业结构得到优化改善，种植收入得到提高。项目区受益农户数量 4510 户，人口 18240 人，直接受益农民年纯收入增加 303.21 万元。

### 3、满意度指标

我县 2019 年高标准农田建设项目均已完工，由于项目实施内容符合群众意愿，以解决和改善农田基础设施配套为重点，项目区群众满意度达到 95%。

### 四、其他需说明的问题

通过对大荔县 2019 年高标准农田建设项目工作的绩效评价，使我们清晰的看到了项目绩效的预期产出和效果。今后我们将认真搞好绩效评价工作，总结经验，吸取教训，努力改进，争取把高标准农田项目建设为惠民工程、精品工程，确保项目发挥最大的经济社会效益。

附件：2019 年高标准农田建设项目绩效目标自评表



**2019年度2.21万亩高标准农田建设补助资金绩效目标自评表**

转移支付(项目)名称		大荔县2019年度2.21万亩高标准农田建设项目				备注	
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		大荔县农业农村局	资金使用单位	大荔县农业农村局			
资金情况(万元) (10分)		全年预算数(A)	预算执行数(B)	预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:	2752.95	2348.722	85%		
		其中:中央财政资金	2752.95	2348.722	85%		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			实际完成情况			
	<p>目标1: 新建设高标准农田2.21万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。</p> <p>目标2: 其中新建高效节水灌溉1.1万亩, 有效提升项目区农田灌溉及节水能力。</p>			<p>目前, 新建高标准农田2.21万亩, 开展新修田间道路、排水与灌溉等基础设施建设, 亩均增产50公斤, 粮食综合生产能力提升。其中新建高效节水灌溉1.1万亩, 水资源利用率提升10%, 有效提升农田灌溉及节水能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	2.21	2.21		
			其中, 新增高效节水灌溉面积(万亩)	1	1		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%		
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	已完成		
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元	1200		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	亩均增产50公斤		
			田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	100%		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	有所提升		
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	提高10%		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%			
说明	无						